

# BESZÁMOLÓ



Ópályi Község Önkormányzata, 4821. Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6. megvalósította a „Magyar Falu program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 a MFP-UHK/2021” kódszámú, 3321215133 projektazonosító számú pályázat kapcsán az Újreménység utca (Hrsz:1301/1) és Zöldfa utca (Hrsz:825) közutak felújítását.

Az önkormányzat célja, hogy a településen a lakosság gépjárművekkel történő közlekedését biztosítsa. Ennek érdekében a pályázat keretében két útszakasz felújítását, szilárd útburkolat kialakítását tervezte, amelyhez 39.994.668 Ft támogatást kapott meg.

A projekt megvalósításának bonyolítására a Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötöttünk szerződést. A szerződés keretében belül teljeskörű feladatellátást vállaltak el a projektmenedzsmenti tevékenységre.

A projekt előkészítéséhez közvetlenül tartozó terveket az S PLUSZ L Mérnöki Kft.-vel készítettük el. A tervezész végző cég a terveket az ide vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva készítette el.

A Zöldfa utca felújítása során megtörtént az alapréteg javítása, kátyúzás, és kiegyenlítési munkák, aszfalt burkolat marás, valamint 4 cm AC-11 kopó aszfaltbeton kopóréteg terítése. Az út mindkét oldalán a padka 1 méter szélességben rendezésre került. Az Újreménység utcának megtörtént a szilárd burkolattal történő megépítése, amely ezelőtt egy földút volt. Az útalap és fagyvédő réteg helyén az eltérő vastagságú földréteg kitermelésre került, valamint elszállítása megtörtént az előírásoknak megfelelően. Az új pályaszerkezet kialakítása során a földanyag tömörítése megtörtént, amely után a fagyvédő réteg beépítése és a Ckt útalap elkészítése következett. Az aszfalt kopóréteg építése után, megtörtént a földpadkák kialakítása mindkét oldalon. Mindkét előkészített útszakaszon az aszfaltozás elöött a fogadóréteget gyorsan kötő bitumen emulzióval lett alápermetezve. A kivitelezés ideje alatt az előírásoknak megfelelő építés ideje

alatti forgalomkorlátozás megtörtént. A felújítás kivitelezését a Kálló-Road Kft. végezte, amely egy sok éves tapasztalattal rendelkező cég.

A projekt költségvetéséből a kivitelezés költsége volt a legjelentősebb tétel, amely a Zöldfa utca tekintetében 8.201.044 Ft + áfa, valamint az Újreménység utca szilárd burkolatának kialakítása során 21.179.981 Ft + áfa.

A felújítás, valamint útépítés tervek alapján történő elvégzésére a műszaki ellenőri feladatokat szintén az S PLUSZ L Kft. látta el.

Az önkormányzat a szabályok figyelembevételével a tervező, a projektmenedzment, a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztását minden esetben ajánlatok beszerzését követően, kiválasztással határozta meg, és nyertes ajánlattevővel kötötte meg a szerződést.

Az elnyert támogatásból a projekt megvalósítását követően 39.989.668 Ft-ról elkészült elszámolás szabályoknak megfelelően megtörtént, a 4.876 Ft-ot, mint fel nem használt támogatást visszafizette az önkormányzat.

A két felújított útszakasz nem csak a biztonságos közlekedést teszi lehetővé, hanem a település képét is javítja.

  
Herdon János  
polgármester

